

RESUMEN DE INDICADORES — PLAN DE TRABAJO 2

CONTEXTO ARQUITECTURA S.A.S. (CNTXT Casa de Diseño)

Línea de Servicio: Productividad Operacional | NIT: 900.948.892-7

Consultor: Miguel Bernardo Rodríguez Torres — INDUNNOVA S.A.S.

Período intervención: 09 abril – 18 junio 2026 | Período línea base: Marzo 2026

Código	Indicador	Línea Base	Meta	Variación	Tipo	Unidad
IPT-1	Reducción de Tiempo que No Agrega Valor (...)	350,00	245,00	-30,00 %	Fijo	Minutos / semana
IPT-2	Reducción del Tiempo de Ciclo de Gestión ...	48,00	16,00	-66,67 %	Fijo	Horas hábiles (jorna...
IPT-3	Ahorro Generado en Reducción de Desperdic...	541.000,00	352.000,00	-35,00 %	Variable	Pesos colombianos / ...
IPT-4	Costo Unitario de Gestión Administrativa ...	138.400,00	90.000,00	-34,97 %	Variable	Pesos colombianos / ...
IPT-5	Optimización de Puntos de Contacto con el...	58,33	25,00	-57,14 %	Variable	Porcentaje (%) de su...
IPT-6	Impacto Ambiental: Consumo de Recursos po...	170,00	145,00	-14,71 %	Variable	Hojas de papel / mes

✓ Todos los indicadores superan el mínimo del 8 % exigido por Colombia Productiva. Menor variación: IPT-6 IA con -14,71 %.

RESUMEN DE INDICADORES — PLAN DE TRABAJO 2

PORTAFOLIO DE PROYECTOS ACTIVOS — Alcance de la Medición (Marzo 2026)

Portafolio de 13 Proyectos Activos — Base de la Medición

Los indicadores IPT-1, IPT-2, IPT-3, IPT-4 e IPT-6 se midieron sobre el portafolio completo de 13 proyectos activos simultáneos de CNTXT en marzo de 2026. El alcance se mantendrá idéntico en las mediciones intermedia y de salida.

#	Modelo	Proyecto	Categoría	Línea Operativa
1	Made	POP-UP AAA	Comercial	Diseño
2	Made	WELLNESS RESIDENCES	Parcelaciones y Condominios	Diseño & Visual
3	Made	LA SENDA	Parcelaciones y Condominios	Diseño & Visual
4	Made	NATIVE SAN JOSÉ	Parcelaciones y Condominios	Diseño & Visual
5	Made	DON MATIAS	Parcelaciones y Condominios	Diseño
6	Made	CASA RODINA	Vivienda Campestre	Diseño & Visual
7	Made	CASA ESCULTA	Vivienda Campestre	Diseño & Visual
8	Select	CASA DIANA & HERIBERTO	Vivienda Campestre	Diseño & Visual
9	Select	CASA ADRIANA MOCCIOLA & FELIPE	Vivienda Campestre	Diseño & Visual
10	Select	CASA CARLOS & YOHANA	Vivienda Campestre	Diseño & Visual
11	Select	CASA CARMEN & TONY	Vivienda Campestre	Diseño & Visual
12	Select	CASA MAURICIO MARTINEZ	Vivienda Campestre	Diseño & Visual
13	Select	CASA FELIPE SALDARRIAGA	Vivienda Campestre	Diseño & Visual

■ Made (7 proyectos): parcelaciones, condominios, vivienda campestre y comercial — ■ Select (6 proyectos): vivienda campestre personalizada.

IPT-1 — Reducción de Tiempo que No Agrega Valor (TNVA)

[Fijo]

Línea Base	Mes de Medición	Meta del Indicador	Variación Esperada
350,00	Marzo 2026	245,00	-30,00 %

Unidad de medida: Minutos / semana

Cálculo de la Medición

Alcance: Proceso completo de gestión de proyectos de CNTXT (13 proyectos activos), desde el registro inicial por el Líder de Proyecto hasta la decisión correctiva del equipo directivo. Alcance idéntico en mediciones intermedia y de salida.

Fórmula: $TNVA = \Sigma (Frecuencia\ semanal \times Tiempo\ unitario\ en\ minutos)$ para cada actividad NVA

Detalle del Cálculo

Actividad NVA		Descripción	Frecuencia	T. unitario	Total sem.
NVA 1		Transcripción manual de datos a tabla para dummies	3x / sem	25 min	75 min
NVA 2		Transferencia de datos tabla dummies → tabla gruesa	2x / sem	20 min	40 min
NVA 3		Alimentación de dashboards desde tabla gruesa	1x / sem	30 min	30 min
NVA 4		Búsqueda de información dispersa (Drive, Monday, Sheets, correo)	5x / sem	20 min	100 min
NVA 5		Consolidación manual del reporte ejecutivo semanal	1x / sem	45 min	45 min
NVA 6		Actualización manual de cronogramas en Google Sheets	2x / sem	15 min	30 min
NVA 7		Reconciliación manual costos reales vs. presupuestados	1x / sem	30 min	30 min
TOTAL					350 min/sem

Entregable de soporte: [VSM_CNTXT_PT2.xlsx](#) | [VSM_Proceso_Actual_CNTXT.png](#) | [VSM_Proceso_Futuro_CNTXT.png](#)

IPT-2 — Reducción del Tiempo de Ciclo de Gestión Operativa (TCP)

[Fijo]

Línea Base	Mes de Medición	Meta del Indicador	Variación Esperada
48,00	Marzo 2026	16,00	-66,67 %

Unidad de medida: Horas hábiles (jornada 8,4 h — Ley 2101/2021)

Cálculo de la Medición

Alcance: Ciclo completo desde la ocurrencia de un evento operativo relevante (desfase en cronograma, desviación presupuestal, pausa de cliente) hasta la toma de decisión correctiva del equipo directivo.

Fórmula: $TCP = \Sigma \text{ horas hábiles de cada hito del ciclo (ocurrencia del evento} \rightarrow \text{decisión correctiva)}$

Detalle del Cálculo

Hito	Descripción del hito	Responsable	Línea base	Meta
H1	Ocurrencia del evento operativo	Evento externo	0 h	0 h
H2	Detección y registro del evento	Líder Proyecto	12 h	1,5 h — alerta automática
H3	Consolidación en tabla gruesa	Asistente / Líder	12 h	0 h — ELIMINADO
H4	Preparación del reporte para reunión directiva	Líder Proyecto	16 h	0 h — ELIMINADO
H5	Revisión por Líder antes de escalar	Líder Proyecto	4 h	3 h
H6	Escalamiento y decisión del equipo directivo	Equipo Directivo	4 h	11,5 h
	TOTAL		48 h hábiles	16 h hábiles

Entregable de soporte: VSM_CNTXT_PT2.xlsx | VSM_TCP_CNTXT.png

IPT-3 — Ahorro Generado en Reducción de Desperdicios Operativos (AD)

[Variable]

Línea Base	Mes de Medición	Meta del Indicador	Variación Esperada
541.000,00	Marzo 2026	352.000,00	-35,00 %

Unidad de medida: Pesos colombianos / mes

Cálculo de la Medición

Alcance: Costo mensual de las actividades TNVA del VSM por perfil. Líder de Proyecto: NVA 1+4+5+6 (250 min/sem). Director Ejecutivo: NVA 7 (30 min/sem). Director Creativo: sin NVA. Costo/hora = honorarios ÷ 182 h/mes (Ley 2101/2021). Horas mensuales = min/sem × 4,33 ÷ 60 [4,33 = 52 semanas ÷ 12 meses].

Fórmula: $AD = \Sigma (\text{Horas TNVA mensuales del perfil} \times \text{Costo por hora del perfil})$

Detalle del Cálculo

Perfil	Actividades NVA (min/sem)	Horas TNVA/mes	Costo/hora (182 h)	Costo TNVA/mes
Líder de Proyecto	NVA 1+4+5+6 (250 min/sem)	18,04 h	\$ 24.725 / h	\$ 446.039
Director Ejecutivo	NVA 7 (30 min/sem)	2,17 h	\$ 43.956 / h	\$ 95.385
Director Creativo	Ninguna (solo VA)	0 h	\$ 32.967 / h	\$ 0
AD línea base (280 min/sem totales)	20,21 h/mes			541.424≈ 541.000 / mes
Meta AD (-35 %)	\$ 541.000 × 0,65			\$ 352.000 / mes

Entregable de soporte: Reporte_Mediciones_CNTXT_PT2.xlsx (hoja IPT-3 AD)

IPT-4 — Costo Unitario de Gestión Administrativa por Proyecto (CU)

[Variable]

Línea Base	Mes de Medición	Meta del Indicador	Variación Esperada
138.400,00	Marzo 2026	90.000,00	-34,97 %

Unidad de medida: Pesos colombianos / proyecto / mes

Cálculo de la Medición

Alcance: Costo total de gestión (actividades VA + NVA) por proyecto activo por mes, sobre el portafolio de 13 proyectos de CNTXT. CT incluye todas las actividades de los tres perfiles del proceso (Líder, Director Ejecutivo y Director Creativo) según tiempos del VSM. Base: 182 h/mes.

Fórmula: $CU = CT \text{ (Costo Total de gestión por mes)} \div \text{Número de proyectos activos}$

Detalle del Cálculo

Concepto	Cálculo / Dato (min/sem × 4,33 ÷ 60 = h/mes; 4,33 = 52 sem ÷ 12 meses)	Resultado
Líder de Proyecto: 40,05 h/mes × \$ 24.725 / h	VSM: 555 × 4,33 ÷ 60 = 40,05 h/mes	\$ 990.236
Director Ejecutivo: 11,91 h/mes × \$ 43.956 / h	VSM: 165 × 4,33 ÷ 60 = 11,91 h/mes	\$ 523.516
Director Creativo: 8,66 h/mes × \$ 32.967 / h	VSM: 120 × 4,33 ÷ 60 = 8,66 h/mes	\$ 285.494
CT total de gestión (VA + NVA)		\$ 1.799.246 / mes
Número de proyectos activos		13 proyectos
Cálculo CU línea base	\$ 1.799.246 ÷ 13	\$ 138.404 / proyecto / mes
Línea base CU (redondeada)		\$ 138.400 / proyecto / mes
Meta CU (−35 %)	\$ 138.400 × 0,65	\$ 90.000 / proyecto / mes
Ahorro esperado	138.400 − 90.000	\$ 48.400 / proyecto / mes

Entregable de soporte: *Reporte_Mediciones_CNTXT_PT2.xlsx (hoja IPT-4 CU)*

IPT-5 — Optimización de Puntos de Contacto con el Cliente en el Proceso Productivo (OPC)

Línea Base	Mes de Medición	Meta del Indicador	Variación Esperada
58,33	Marzo 2026	25,00	-57,14 %

Unidad de medida: Porcentaje (%) de subprocesos del ciclo productivo con contacto directo con el cliente

Cálculo de la Medición

Alcance: Porcentaje de subprocesos del ciclo productivo (12 actividades del VSM) en los cuales se tiene contacto directo con el cliente externo, desde el registro del dato operativo hasta la aprobación del hito por el cliente. Alcance idéntico en mediciones intermedia y de salida.

Fórmula: $OPC = (Subprocesos\ con\ contacto\ directo\ cliente \div Total\ subprocesos\ del\ ciclo) \times 100$

Detalle del Cálculo

Punto	Descripción (contacto directo con cliente externo)	Estado en meta
P 1	Convocatoria y coordinación de reunión de avance con cliente (correo / llamada)	ELIMINADO — automatizado en plataforma
P 2	Preparación de presentación de avance impresa para el cliente	ELIMINADO — dashboard digital
P 3	Reunión presencial de avance con entrega de material impreso al cliente	Se conserva — reunión directiva
P 4	Envío de planos y renders al cliente para revisión y aprobación	ELIMINADO — portal digital
P 5	Recepción y procesamiento de comentarios del cliente (correo / verbal)	ELIMINADO — formulario digital
P 6	Ciclo de ajustes por feedback del cliente y re-envío de entregables	ELIMINADO — trazabilidad en plataforma
P 7	Confirmación de aprobación y escalamiento de hito con el cliente	Se conserva — aprobación digital
	Línea base: 7 / 12 subprocesos = 58,33 %	
	Meta: 3 / 12 subprocesos conservados = 25,00 % → Variación: -57,14 %	

Entregable de soporte: *Reporte_Mediciones_CNTXT_PT2.xlsx (hoja IPT-5 OPC)*

IPT-6 — Impacto Ambiental: Consumo de Recursos por Servicio Prestado (IA)

Variable — Sostenibilidad

Línea Base	Mes de Medición	Meta del Indicador	Variación Esperada
170,00	Marzo 2026	145,00	-14,71 %

Unidad de medida: Hojas de papel / mes

Cálculo de la Medición

Alcance: Consumo mensual de papel en procesos documentales de gestión de proyectos (portafolio de 13 proyectos activos). Inventario físico levantado en marzo 2026. Alcance idéntico en mediciones intermedia y de salida.

Fórmula: $IA = \Sigma (Frecuencia\ mensual \times Número\ de\ hojas\ por\ tipo\ de\ documento)$

Detalle del Cálculo

Documento	Descripción	Línea base	Meta	Δ / Acción
Doc 1	Reportes ejecutivos impresos para equipo directivo	40 h/mes	15 h/mes	−25 h. → Dashboard digital en Central Contexto
Doc 2	Presentaciones de avance impresas para clientes	60 h/mes	55 h/mes	−5 h. → PDF digital (clientes exigen parcial físico)
Doc 3	Planos y renders impresos para aprobación cliente	30 h/mes	30 h/mes	0 h. → Requerimiento cliente (físico obligatorio)
Doc 4	Actas de seguimiento y fichas de entregables	25 h/mes	30 h/mes	+5 h. → Módulo de prerrequisitos genera más actas
Doc 5	Copias de respaldo de información crítica	15 h/mes	15 h/mes	0 h. → Política interna de respaldo físico
TOTAL		170 h/mes	145 h/mes	−25 hojas/mes (−14,71 %)

Entregable de soporte: *Inventario_Papel_CNTXT_PT2_IA.xlsx*